



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ARST S.p.A.

Interventi di manutenzione delle linee TPL Macomer - Nuoro, Sassari - Alghero e della linea Metropolitana di Sassari

PROGETTO ESECUTIVO

progettista: Ing. Gianni Pirino

Supporto tecnico-operativo
alla progettazione:

Ing. Francesca Bianchi
Geom. Paolo Atzori
Geom. Massimo Dettori
Geom. Claudio Pireddu

coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione:

Ing. Francesca Bianchi

OPERE DI ARMAMENTO FERROVIARIO

OGGETTO:

Piano di sicurezza e coordinamento
Allegato A: Cronoprogramma dei lavori

NOME-FILE

SCALA:

—

REV.	MODIFICHE	DATA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	22/06/2018	F.BIANCHI		
1	REVISIONE	12/2018	F.BIANCHI		

TAVOLA:

S_200_01

Il coordinamento delle eventuali interferenze avverrà mediante redazione da parte dell'Impresa di un programma dei lavori settimanali che sarà discusso con il CSE in apposite riunioni di coordinamento settimanali. L'impresa dovrà fornire al CSE il cronoprogramma dei lavori che sarà discusso nelle riunioni di coordinamento settimanali al fine di individuare e annullare eventuali interferenze tra le attività lavorative. La prescrizione normalmente valida per evitare qualsiasi tipo di interferenza tra le diverse attività di cantiere è che nelle singole aree di lavoro sia svolta solo una attività specifica. Le attività dovranno essere svolte in aree diversificate per garantire la separazione spaziale dei lavori e l'assenza di interferenze tra le stesse. Nel caso in cui, per motivi oggi non prevedibili e comunque non strettamente dipendenti dalla volontà e dalle previsioni del CSP, sorgano interferenze tra le attività o non sia possibile operare come sopra prescritto, i preposti dovranno momentaneamente sospendere i lavori e convocare il CSE per ri-coordinare le operazioni in corso.

ALLEGATO "A"

Comune di Macomer - Sassari
Provincia di Nuoro - Sassari

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di manutenzione delle linee TPL Macomer – Nuoro, Sassari – Alghero e della linea Metropolitana di Sassari

COMMITTENTE: ARST S.p.A. Trasporti Regionali della Sardegna

CANTIERE: Rete ferroviaria TPL Macomer-Nuoro - Sassari-Alghero - Metrotranvia Sassari, Macomer - Sassari (Nuoro - Sassari)

Cagliari, 05/12/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Bianchi Francesca)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ing. Porcu Antioco)

Ing. Bianchi Francesca

via Posada 8/10

09122 Cagliari (Cagliari)

Tel.: 070 26571 - Fax: 070 4098 757

E-Mail: f.bianchi@arst.sardegna.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE BASE - SASSARI				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	E	3	3
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	E	1	1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2	E	1	1
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	2	E	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2	E	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	E	1	1
Rilievo ed individuazione impianti di linea Metro Sassari				
Rilievo del binario ed individuazione degli impianti di linea	2	E	2	2
Sostituzione rotaie Metro Sassari				
Approvvigionamento e posa traversine e binari	2	E	12	12
Livellamento binari linea Metro Sassari				
Livellamento binario	2	E	2	2
Taglio della rotaia e regolazione tensione	2	E	14	14
Rilievo ed individuazione impianti di linea Sassari Alghero				
Rilievo del binario ed individuazione degli impianti di linea	2	E	15	15
Livellamento binari linea Sassari Alghero				
Livellamento binario	2	E	9	9
Taglio della rotaia e regolazione tensione	2	E	35	36
Smobilizzo cantiere				
Smobilizzo del cantiere	2	E	1	1
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE BASE - MACOMER				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1
Rilievo ed individuazione impianti di linea				
Rilievo del binario ed individuazione degli impianti di linea	1	E	24	24
Livellamento binari e scambi				
Livellamento binario	1	E	13	14
Taglio della rotaia e regolazione tensione	1	E	52	54
Smobilizzo cantiere				
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1
LEGENDA: Z = ZONA Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori: 1) = Macomer 2) = Sassari				

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa appaltatrice

2) = Subappaltatrice

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

