

Metropolitana Leggera di Cagliari - Linea 1 - Linea 3

Luogo di intervento: _____ Data: _____

Verifica Armadio

- Verifica visiva dell'integrità meccanica _____
- Verifica chiusura portelle _____
- Verifica stato guarnizioni _____
- Verifica sigillatura cavidotti _____
- Verifica fissaggio _____

Allestimento interno

- | | Valore atteso | 230V | Valore misurato |
|--|---------------|------|-----------------|
| - Verifica alimentazione principale | | | _____ |
| - Verifica stato cavi alim./segnali | | | _____ |
| - Pulizia esterna di tutte le apparecchiature presenti e delle superfici a vista | | | _____ |
| - Verifica ventilazione e prese d'aria | | | _____ |

PLC

- Verifica visiva dei LED di diagnostica _____
- Verifica visiva del corretto collegamento dei cavi _____
- Controllo del livello di tensione dell'alimentatore _____
- Rimozione della polvere dalle schede tramite aria compressa _____

Interfonico SOS

- Verificare il funzionamento simulando una chiamata di emergenza

Note

Durata dell'intervento

Data: _____ Ora Inizio: _____ Ora Fine: _____
Data: _____ Ora Inizio: _____ Ora Fine: _____

Intervento concluso D SI D NO

| | | | |
|------------|-------|-------|-------|
| 1° Tecnico | _____ | Firma | _____ |
| 2° Tecnico | _____ | Firma | _____ |
| Cliente | _____ | Firma | _____ |

